

Periodo:

Del 1 de enero al 31 diciembre de 2024.



Indicadores de resultados estratégicos y de gestión diseñados para cada uno de los programas presupuestarios

Fecha de elaboración: 01 de enero de 2025

Costo del Programa presupuestario FAFEF Costo del Programa presupuestario FASP Total

\$ 12,500,000.05
\$ 10,000,000.00
\$ 22,500,000.05

Área Administrativa Responsable	Nombre del Programa	Nombre del indicador	Método de Cálculo	Tipo de Indicador	Frecuencia de	_	Metas		U.M.	Parámet	Parámetros de Semaforización		
	presupuestario				Medición	Programadas	Realizadas	Resultado		Crítico	Con riesgo	Aceptable	
Dirección General de Administración y Finanzas	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	Porcentaje de Obra Construida en la Rehabilitación de Losa de Azotea del Centro Integral de Justicia Acapulco Diamante Segunda Etapa.	nocrlacijadse/NOPo crlacijadsex100	Eficiencia	Trimestral	1	1	100%	Porcentaje			x	
		Porcentaje de Obra Construida en la Rehabilitación y Mantenimiento del Centro Integral de Justicia Acapulco Diamante Primera Etapa.	nocrmcijadpe/NOP ocrmcijadpex100	Eficiencia	Trimestral	1	0.34	34.41%	Porcentaje	x			
		Porcentaje de Obra Construida en el Mantenimiento y Conservación del Palacio de Justicia de Tlapa de Comonfort Primera Etapa.	nocmcpjtcpe/NOPo cmcpjtcpex100	Eficiencia	Trimestral	1	0.3	30.00%	Porcentaje	x			
		Porcentaje de Obra Construida en la Adecuación de Oficinas Administrativas de las Salas de Ejecución de Acapulco Zapata.	nocaoaseaz/NOPo caoaseazx100	Eficiencia	Trimestral	1	0.86	80.76%	Porcentaje		x		
		Porcentaje de Obra Construida en la Reconstrucción del Palacio de Justicia de Acapulco Caleta.	nocrpjac/NOPocrpj acx100	Eficiencia	Trimestral	1	1	100%	Porcentaje			х	
		Porcentaje de Obra Construida en la Construcción de Archivo Judicial Chilpancingo Primera Etapa.	noccajchpe/NOPoc cajchpex100	Eficiencia	Trimestral	1	0	0%	Porcentaje	x			
		Porcentaje de Obra Construida en la Conservación y Mantenimiento de Juzgados para Adolescentes en Chilpancingo Segunda Etapa.	noccmjachse/NOPo ccmjachsex100	Eficiencia	Trimestral	1	0.3	30.00%	Porcentaje	x			
		Porcentaje de Obra Construida en la Adecuación de Immueble para Albergar Instalaciones de CECOFAM, Defensoría Pública y Juzgados de Paz en Coyuca de Catalán.	nocaiaicdpjpcc/NO Pocaiaicdpjpccx100	Eficiencia	Trimestral	1	1	100%	Porcentaje			х	
	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública	Porcentaje de Obra Construida en la Refuerzo Estructural del Centro Integral de Justicia, Acapulco Diamante, en Planta Baja y Primer Nivel (Segunda Etapa).	nocrecijadpbpnse/N OPocrecijadpbpnse x100	Eficiencia	Trimestral	1	1	100%	Porcentaje			x	